

**Виконання плану поточного ремонту конструктивних елементів житлового фонду
МКП "УК "Київська"" за 2022 р.**

№ п/п	Назва робіт	Од. виміру	План на рік	Виконання за 2022 р
1	Ремонт м'якої покрівлі (згідно додатку № 1)	м ²	1020	1440
2	Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку № 2)	м ²	20	20
3	Ремонт під'їздів (згідно додатку № 3)	шт	12	16
4	Відновлення скління місць загального користування (згідно додатку № 4)	м ²	0	0
5	Ремонт або заміна ділянок водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін (згідно додатку № 5)	м/п	72	106
6	Ремонт сходів входу у під'їзди (згідно додатку № 6)	м ²	64	112
7	Ремонт або заміна козирків входу у під'їзди (згідно додатку № 7)	шт	10	16
8	Ремонт або заміна козирків входу у підвальні приміщення (згідно додатку № 8)	шт	2	4
9	Заміна вертикальних внутрішньо-будинкових інженерних мереж (згідно додатку № 9):	м/п	914	1315
	трубопроводу гарячого водопостачання	м/п	116	202
	трубопроводу холодного водопостачання	м/п	272	377
	трубопроводу каналізації	м/п	322	441
	трубопроводу опалення	м/п	204	295
10	Ремонт електрообладнання електрощитових (згідно додатку № 10)	шт.	20	22
11	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж (згідно додатку № 11)	м/пог	830	1056
12	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення (згідно додатку № 12)	м/п	1002	1306
13	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання (згідно додатку № 13)	м/п	265	419
14	Заміна запірної арматури на кульові крани (згідно додатку № 14)	шт	626	774
15	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу холодного водопостачання (згідно додатку № 15)	м/пог	835	1111
16	Встановлення світильників з акустичними вимикачами або LED лампами (згідно додатку № 16)	шт	0	191
17	Встановлення або заміна вікон на металопластикові (згідно додатку № 17)	шт	0	39

Виконання плану поточного ремонту м'якої покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Київська	45	м2		40		
2	Київська	110	м2		140		
3	Павла Корнелюка	5	м2		80		
4	Павла Корнелюка	20	м2		30		
5	Павла Корнелюка	30	м2		40		
6	Павла Корнелюка	38	м2		100		
7	пров.1-й Кар'єрний	3	м2		50		
8	Н. Левицького	8	м2		150	150	
9	Решіна	18	м2		60		
10	Гонти	21	м2		40		
11	С.Зулінського	23	м2		150	150	
12	Павла Корнелюка	11	м2			100	
13	Георгія Нарбута	4	м2			160	
	Всього		м2	0	880	560	0

Додаток № 2

Виконання плану поточного ремонту шиферної покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Київська	66	м2		10		
2	Київська	64	м2			10	
	Всього		м2	0	10	10	0

Виконання плану поточного ремонту під'їздів

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	І.Гаспринського	10	шт	1			
2	Київська	168	шт	1	1	1	
3	Л.Українки	5	шт	1	1	2	
4	Київська	58	шт		1		
5	Київська	60	шт				1
6	П.Корнелюка	32	шт		1		
7	О.Кошиці	3	шт		1		1
8	С.Зулінського	8	шт				1
9	С.Зулінського	12	шт		1		
10	пров.П.Корнелюка	2	шт				1
	Всього		шт	3	6	3	4

**Виконання плану поточного ремонту по відновленню скління місць
загального користування**

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

Додаток №5

**Виконання плану поточного ремонту або заміни ділянок
водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Київська	140	м.п	15	15	30	
2	А.Янгеля	54а	м.п	12			
3	Гонти	21	м.п		12		
4	Київська	51	м.п.		10		
5	Павла Корнелюка	32	м.п.		12		
	Всього			27	49	30	0

Додаток №6

Виконання плану поточного ремонту сходів входу у під'їзди

№п/	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Київська	45	м.кв.	3	12	9	
2	О.Кошиці	3	м.кв.	3	6	3	
3	Павла Корнелюка	18	м.кв.		12		
4	Павла Корнелюка	32	м.кв.		8		
5	Репіна	18	м.кв.		16		
6	Ісмаїла Гаспринського	10	м.кв.		16		
7	С.Зулінського	39	м.кв.			24	
	Всього		м.кв	6	70	36	0

Додаток № 7

Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків входу у під'їзди

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Павла Корнелюка	32	шт	1	1		
2	Репіна	18	шт		2		
3	С.Зулінського	34а	шт		2		
4	Н.Левицького	8	шт		1		
5	С.Зулінського	4	шт		1	1	
6	С.Зулінського	10	шт		1	2	
7	Київська	49	шт		2	2	
	Всього			1	10	5	0

Додаток № 8

Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків входу у підвальні приміщення

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Київська	154	шт		1		
2	С.Зулінського	47	шт		1		
3	Чайковського	22	шт		1	1	
Всього				0	3	1	0

Додаток № 9-1

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід гарячого
водопостачання)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Б.Ступки	17	м/п	16	6		
2	Б.Ступки	3	м/п	12			
3	Б.Ступки	21	м/п		12		
4	Ісмаїла Гаспринського	12	м/п	4			
5	Репіна	18	м/п	4	46		12
6	Б.Ступки	21	м/п		10		
7	пров. 1-й Кар'єрний	3	м/п		4		
8	Павла Корнелюка	10	м/п		6		
9	Чайковського	15	м/п		9		
10	Остапа Вишні	3	м/п		9		
11	Київська	53	м/п		4	16	
12	Київська	50	м/п			8	8
13	Жуковського	10	м/п			8	8
	Всього:			36	106	32	28

Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід холодного водопостачання)

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Б.Ступки	3	м/п				8
2	Б.Ступки	17	м/п				12
3	Б.Ступки	19	м/п				16
4	Б.Ступки	21	м/п				12
5	Київська	50	м/п	28	28		
6	Київська	54	м/п	16	16		
7	Київська	56	м/п		4		
8	Київська	58	м/п		8		
9	Київська	53	м/п	16			
10	Павла Корнелюка	24	м/п	6	6	8	
11	Павла Корнелюка	38	м/п	8		6	
12	Київська	104	м/п		18		
13	Павла Корнелюка	38а	м/п		8	16	
14	С.Зулінського	34а	м/п		27		
15	Київська	146	м/п		16		
16	Київська	160	м/п		8		
17	Київська	166	м/п		12		
18	Павла Корнелюка	36	м/п			8	
19	Павла Корнелюка	26	м/п			8	
20	Павла Корнелюка	21	м/п			16	
21	Павла Корнелюка	11	м/п			16	
22	Н.Левицького	12	м/п				10
23	Остапа Вишні	3	м/п				16
	Всього :			74	151	78	74

Додаток № 9-3

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід каналізації)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Київська	50	м				22
2	Київська	53	м				16
3	Київська	104	м	20	20		
4	Київська	110	м	12	12		
5	Київська	108	м	16			
6	Київська	122	м	8			
7	С.Зулінського	48а	м	16			
8	Чайковського	22	м	32	6		
9	Талаліхіна	3	м	12	16		
10	Б.Ступки	17	м		9		
11	Б.Ступки	21	м		20		
12	Жуковського	10	м		24		
13	Жуковського	14	м		6		16
14	Рєпіна	18	м		36		
15	Київська	140	м		6		
16	Жуковського	12	м			12	
17	Київська	126	м			8	
18	Київська	132	м			16	
19	Київська	146	м			12	
20	Київська	148	м				16
21	Київська	162а	м			24	
22	С.Зулінського	34а	м				12
23	С.Зулінського	37	м			16	
	Всього :			116	155	88	82

Додаток № 9-4

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід опалення)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Київська	45	м		8		
2	Київська	50	м		12		
3	Київська	53	м		8		
4	Київська	56	м		8		
5	Київська	58	м		4		
6	Київська	60	м		6		
7	Київська	62	м		8		
8	Київська	64	м		8		
9	Київська	66	м		8		
10	Київська	74	м		8		
11	Київська	108	м		4		
12	Київська	110	м		4		
13	Київська	162	м		6		
14	Київська	166	м		6		
15	Київська	168	м		6		
16	Б.Ступки	3	м		9		
17	Б.Ступки	17	м		9		
18	Б.Ступки	21	м		9		
19	Ісмаїла Гаспринського	10	м		6	4	
20	Репіна	18	м		12	12	
21	С.Зулінського	34	м		4		
22	С.Зулінського	34а	м		12		
23	С.Зулінського	37	м		8		
24	С.Зулінського	39	м		8		
25	С.Зулінського	47	м		8		
26	С.Зулінського	49	м		6		
27	Жуковського	12	м			4	
28	Павла Корнелюка	20	м			4	
29	Павла Корнелюка	24	м			8	
30	Павла Корнелюка	25	м			8	
31	Павла Корнелюка	26	м			8	
32	Павла Корнелюка	38	м			4	
33	Павла Корнелюка	38а	м			4	
34	Чайковського	15	м			8	
35	Чайковського	19	м			8	
36	Чайковського	21	м			4	
37	Чайковського	22	м			12	
38	пров.1-й Кар'єрний	3	м			12	
	Всього :			0	195	100	0

Додаток № 10

Виконання плану поточного ремонту електрообладнання електрощитових

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Айвазовського	25	шт	1			
2	Б.Ступки	19	шт	1			
3	Б.Ступки	21	шт	1			
4	Гонти	23	шт	1			
5	Гонти	25	шт	1			
6	Гонти	27	шт	1			
7	Георгія Нарбуга	4	шт	1			
8	Георгія Нарбуга	12	шт		1		
9	Н.Левицького	12	шт		1		
10	Саксаганського	13	шт		1		
11	Саксаганського	15	шт		1		
12	Чайковського	19	шт		1		
13	Чайковського	21	шт		1		
14	С.Зулінського	34	шт		1		
15	С.Зулінського	39	шт		1		
16	Павла Корнелюка	11	шт			1	
17	Павла Корнелюка	18	шт			1	
18	Павла Корнелюка	20	шт			1	
19	Павла Корнелюка	22	шт			1	
20	Павла Корнелюка	24	шт				1
21	Павла Корнелюка	25	шт				1
22	пров.1-й Київський	66	шт				1
	Всього			7	8	4	3

Додаток № 11
Виконання плану поточного ремонту по заміні ділянок трубопроводу
каналізаційних мереж

№ п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Б.Ступки	17	м				30
2	Б.Ступки	19	м				40
3	Романа Балаби	15	м	16			
4	О.Кошиця	3	м	30			
5	Київська	31	м	28			
6	Київська	58	м	20	6		
7	Київська	60	м	30	8		
8	Київська	110	м		20		
9	Київська	104	м	12			
10	Київська	140	м		20	20	
11	Київська	146	м	20			
12	Київська	148	м	16			
13	С.Зулінського	49	м	40			
14	Павла Корнелюка	11	м				20
15	Павла Корнелюка	18	м	20			
16	Павла Корнелюка	38	м	24			
17	Ісмаїла Гаспринського	10	м		20		
18	Ісмаїла Гаспринського	14	м		12		
19	Б.Ступки	17	м		12		
20	Б.Ступки	19	м		12		
21	Б.Ступки	21	м		4		
22	Репіна	18	м		8		
23	Київська	49	м		12		
24	Київська	53	м				12
25	Київська	56	м		6		16
26	Київська	62	м		30		
27	Київська	64	м		8		
28	Київська	126	м		10		
29	Київська	132	м		80		
30	Київська	166	м		16		
31	С.Зулінського	6	м		6		
32	Павла Корнелюка	20	м		40	26	
33	Остапа Вишні	3	м		12		12
34	Саксаганського	15	м		30		
35	Київська	108	м			20	
36	Київська	128	м			12	
37	С.Зулінського	39	м				50
38	С.Зулінського	47	м			16	
39	С.Зулінського	48а	м			20	
40	Павла Корнелюка	9	м			30	
41	Павла Корнелюка	38а	м				24
42	Гонти	21	м			24	
43	Гонти	23	м			16	
44	Гонти	27	м			16	
45	Н.Левицького	12	м			24	
	Всього:			256	372	224	204

Додаток № 12

Виконання плану поточного ремонту та заміні ділянок трубопроводу опалення

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Б.Ступки	21	м	90	18		
2	Б.Ступки	3	м		12		
3	Б.Ступки	17	м		30		
4	Гонти	27	м		30		
5	Київська	108	м		30		
6	Київська	146	м		20		
7	Київська	148	м		30		
8	пр.1-й Кар'єрний	3	м		20		
9	С.Зулінського	37	м		50	40	
10	С.Зулінського	39	м		60	60	
11	С.Зулінського	47	м		90		
12	Павла Корнелюка	5а	м		16		
13	С.Зулінського	7	м		16		
14	С.Зулінського	49	м		40		
15	Павла Корнелюка	5	м		6		
16	Павла Корнелюка	10	м		30	30	
17	Павла Корнелюка	11	м		30		
18	Павла Корнелюка	20	м		40		
19	Чайковського	15	м		30		
20	Чайковського	19	м		20		
21	Георгія Нарбута	4	м		6		
22	Київська	58	м		8	12	
23	Київська	60	м		8	30	
24	Київська	66	м		8		
25	Н.Левицького	8	м		6		
26	Н.Левицького	12	м		12		
27	Остапа Вишні	3	м		20		
28	Гонти	23	м			24	
29	Б.Ступки	19	м			30	
30	Київська	50	м			30	
31	Київська	56	м			16	
32	Київська	166	м			12	
33	С.Зулінського	2	м			12	
34	Павла Корнелюка	9	м			60	
35	Павла Корнелюка	21	м			30	
36	Павла Корнелюка	24	м			30	
37	Павла Корнелюка	25	м			24	
38	Павла Корнелюка	26	м			30	
39	Павла Корнелюка	38	м			30	
40	Павла Корнелюка	38а	м			30	
	Всього:			90	686	530	0

Додаток № 13

Виконання плану поточного ремонту та заміні ділянок трубопроводу гарячого водопостачання

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Б.Ступки	17	м	110			
2	Саксаганського	15	м	25	25		
3	Н.Левицького	8	м	30			
4	Чайковського	19	м	20	10		
5	пр.1-й Кар'єрний	3	м		12		
6	Чайковського	15	м		20	30	
7	Н.Левицького	12	м		12	45	
8	Київська	53	м				60
9	Стрілецька	31	м		20		
	Всього:			185	99	75	60

Додаток № 14

**Виконання плану поточного ремонту по заміні запірної арматури на кулькові
крани**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Айвазовського	25	шт				12
2	Б.Ступки	21	шт	18	12		
3	Б.Ступки	17	шт	35	12	12	
4	Гонти	21	шт				4
5	Гонти	23	шт		8		
6	пров.1-й Київський	66	шт	12	12		
7	Павла Корнелюка	5	шт	6	14		
8	Павла Корнелюка	21	шт	8	8		
9	Павла Корнелюка	9	шт	4			8
10	Павла Корнелюка	20	шт	4	6		
11	Павла Корнелюка	21	шт		8		
12	Павла Корнелюка	26	шт				12
13	Павла Корнелюка	38	шт	8			
14	Київська	53	шт	8	8	8	
15	Київська	56	шт				6
16	Київська	58	шт				4
17	Київська	64	шт				12
18	Київська	60	шт		4	12	
19	Київська	108	шт	20	12		
20	Київська	128	шт				4
21	Київська	130	шт	8			
22	Київська	140	шт	8	8		
23	Київська	146	шт		6	6	
24	Чайковського	15	шт	4	8		
25	Чайковського	19	шт	4	8	4	4
26	Чайковського	22	шт	4	4	4	4
27	С.Зулінського	39	шт	24	8	8	
28	С.Зулінського	49	шт	12	6	6	
29	Остапа Вишні	3	м	3	4	3	3
30	Б.Ступки	19	шт		6	16	
31	Павла Корнелюка	5а	шт		24	12	
32	Павла Корнелюка	11	шт		8	8	
33	Павла Корнелюка	24	шт		8	8	
34	Павла Корнелюка	38а	шт		8	8	8
35	Київська	110	шт		8	4	
36	С.Зулінського	2	шт				12
37	С.Зулінського	6	шт				8
38	С.Зулінського	8	шт				8
39	С.Зулінського	23	шт		2		
40	С.Зулінського	33	шт		4		
41	С.Зулінського	34а	шт		24		
42	С.Зулінського	41	шт		4		
43	Гонти	27	шт			24	
44	Н.Левицького	8	шт				20
45	Н.Левицького	12	шт			16	
46	Київська	166	шт			4	
47	С.Зулінського	37	шт			8	16
48	С.Зулінського	47	шт			16	
	Всього:			190	252	187	145

Додаток № 15

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок трубопроводу
холодного водопостачання**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Б.Ступки	17	м	90			
2	Б.Ступки	19	м				60
3	Б.Ступки	21	м	90			
4	Гонти	23	м				15
5	Київська	51	м	80			
6	С.Зулінського	39	м				30
7	С.Зулінського	49	м	90	30		
8	Жуковського	10	м		74		
9	Чайковського	15	м		36		
10	Чайковського	21	м		16		
11	Київська	53	м		90		
12	Київська	66	м				20
13	Київська	140	м				20
14	О.Кошиці	3	м		40	50	
15	Київська	60	м		30		
16	Стрілецька	31	м		40		
17	Київська	146	м			20	
18	Київська	148	м				20
19	Н.Левицького	8	м				30
20	Н.Левицького	12	м			30	
21	Павла Корнелюка	24	м				20
22	Павла Корнелюка	38а	м			90	
	Всього:			350	356	190	215

Додаток № 16

Виконання плану поточного ремонту по встановленню світильників з акустичними вимикачами або LED лампами

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	вул.Академіка Янгеля	54а	шт	6	12		10
2	вул.Гергія Нарбута	10	шт	3	6	1	
3	вул.Київська	58	шт	6		4	
4	вул.Київська	162а	шт	2		2	6
5	вул.Б.Ступки	3	шт	4	4		5
6	вул.Б.Ступки	17	шт	2	2		9
7	вул.Саксаганського	15	шт	2	12		
8	вул.І.Гаспринського	14	шт	3			3
9	вул.Павла Корнелюка	9	шт	5	8	2	
10	вул.Павла Корнелюка	34	шт	1			
11	вул.Київська	60	шт		4		6
12	вул.Київська	110	шт		2		
13	вул.І.Гаспринського	10	шт		4		
14	вул.С.Зулінського	39	шт		6		3
15	вул.Київська	53	шт			2	3
16	вул.Київська	54	шт				5
17	вул.Київська	62	шт				5
18	вул.Київська	66	шт				5
19	вул.Київська	148	шт				4
20	вул.Київська	140	шт				2
21	вул.Б.Ступки	19	шт				2
22	вул.Гонти	21	шт				2
23	вул.Павла Корнелюка	9	шт				7
24	вул.С.Зулінського	47	шт				1
25	вул.С.Зулінського	37	шт				2
26	вул.С.Зулінського	49	шт				4
27	вул.С.Зулінського	34а	шт				2
	Всього:			34	60	11	86

Додаток № 17

Виконання плану по встановленню або заміні вікон на металопластикові

№п/п	Адреса		Од. виміру	Місце встановлення	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	вул.Київська	154	шт	сх.кл. 1,2 під		8		
2	вул.Київська	108	шт	сх.кл. 2 під		4		
3	вул.С.Зулінського	4	шт	сх.кл. 1,2 під			6	
4	вул.Київська	58	шт	сх кл.4 під 5 пов			1	
5	вул.Київська	146	шт	сх.1 під 9 пов				16
6	вул.П.Корнелюка	22	шт	сх 2 під 5 пов				4
	Всього:				0	12	7	20