

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Замостянська 30	25			25					
2	вул. Замостянська 39	60				120	60	180		70
3	вул. Миколи Зерова 5	10			10					
4	вул. Миколи Зерова 9	15					15			
5	вул. Миколи Зерова 11	15					15			
6	вул. Миколи Зерова 15	10			10					
7	вул. П.Тичини 2	10					10			
8	вул. П.Тичини 3	10			10					
9	вул. П.Тичини 4а	40					40			
10	вул. П.Тичини 8	100			200	50		30		40
11	вул. П.Тичини 12а	20			20					
12	вул. Стрілецька 53	10			10					
13	вул. Юрія Клена 18	50					50			
ВСЬОГО		375	0	0	285	170	190	210	0	110

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. М.Зерова 5	0		6						
2	вул. П. Тичини 4									10
3	вул. П. Тичини 6	0						15		
4	вул. П. Тичини 15	0				44		44		
5	вул. П.Тичини 12А	0				20		16		
6	вул. М.Шимка 34	0				14				
ВСЬОГО		0	0	6	0	78	0	75		10

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт під'їзда

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. П.Тичини 10	1			1					
ВСЬОГО		1	0	0	1	0	0		0	

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Ю.Клена 1	5	5	5						5
ВСЬОГО		5	5	5	0	0	0		0	

ДОДАТОК № 5

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт і заміна водозливних зв'язів,
жолобів, труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал	Факт виконання IV
1	вул. Замостянська 39	10			10	10				
2	вул. М.Шимка 34									5
3	вул. Миколи Зерова 9	5					5			
4	вул. Миколи Зерова 15	10			10			10		
ВСЬОГО		25	0	0	20	10	5	10	0	5

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт сходів та виходів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0	

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт козирків входів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0	

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Ремонт козирків входів в підвал

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0	

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Каналізація – ремонт та заміна ділянок

Трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Замостянська 39	20			20					
2	вул. М.Шимка 34	50		10	25	55	25	8		
3	вул. П.Тичини 13	0				5		2		
4	вул. П.Тичини 11	10			20					
5	вул. Юрія Клена 1	3			3	10		5		
6	вул. Юрія Клена 18	2			2					
ВСЬОГО		85	0	10	70	70	25	15	0	0

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Заміна запірної арматури на кулькові
крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Замостянська 30	0						1		
2	вул. Стрілецька 53									19
3	вул. Максима Шимка 34	20			10	5	10			10
4	вул. Миколи Зерова 5	5			5					
5	вул. П.Тичини 3	1					1			2
6	вул. П.Тичини 6									5
7	вул. П.Тичини 9	0						2		2
8	вул. П.Тичини 10	1					1			
9	вул. П.Тичини 11	1					1			
10	вул. П.Тичини 12	0		4						
11	вул. П.Тичини 13	0						2		
12	вул. Ю.Клена 1	0						3		
13	вул. Стрілецька 53	0				3		1		
ВСЬОГО		28	0	4	15	8	13	9	0	38

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Замостянська 39	5			5					
2	вул. Стрілецька 53									89
3	вул. М.Шимка 34	0				20				
4	вул. П.Тичини 3	1					1			
5	вул. П.Тичини 6а	1					1			
6	вул. П.Тичини 10	1					1			
7	вул. П.Тичини 11	1					1			
8	вул. П.Тичини 12	8			8					
ВСЬОГО		17	0	0	13	20	4	0	0	89

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. М.Шимка 34	0		5						
2	вул. Замостянська 39	5			5					
ВСЬОГО		5	0	5	5	0	0		0	

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2022р.

Холодне водопостачання – ремонт та заміна

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Замостянська 30	1					1			
2	вул. Миколи Зерова 5	15					15			
3	вул. Миколи Зерова 9	1					1			
4	вул. Миколи Зерова 11	2			2					
5	вул. Миколи Зерова 15	2			2					
6	вул. Миколи Зерова 17	1	1							
7	вул. Миколи Зерова 18	1			1					
8	вул. Миколи Зерова 19	1					1			
9	вул. П.Тичини 3	2					2			
10	вул. П.Тичини 4	1			1					6
11	вул. П.Тичини 4а	1					1			
12	вул. П.Тичини 6	1	1							5
13	вул. П.Тичини 10	1			1					
14	вул. П.Тичини 11	1	1			12		12		
15	вул. П.Тичини 12	1					1			
16	вул. П.Тичини 12а	1			1					
17	вул. П.Тичини 13	0						3		
18	вул. Стрілецька 53	1			1					
19	вул. Стрілецька 64	1					1			
20	вул. Юрія Клена 18	1	1							
21	вул. Юрія Клена 1	0		5				10		
ВСЬОГО		36	4	5	9	12	23	25	0	11

