

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 16	80			80	30				
2	вул. Баженова 22	20					20			
3	вул. Баженова 36 гурт.	100			100			30		
4	вул. Ватутіна 24	60			60					
5	вул. Ватутіна 26	0						120		
6	вул. Ватутіна 35	120					200			10
7	вул. Ватутіна 39	30			30					
9	пров. Ватутіна 2	20			20					
10	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	20			20					
11	вул. Москаленка 39	0				40				
12	вул. Москаленка 40	0								10
13	вул. М.Шимка (К. Маркса) 4	0						20		20
14	вул. М.Шимка (К. Маркса) 22	0								
15	вул. М.Шимка (К. Маркса) 24	0						80		
16	вул. М.Шимка (К. Маркса) 32	0				20				40
17	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	20					20			
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	100			280					150
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	120					120			40
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	20			20					
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 10	0								
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 10А	0								60
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	200			200					
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	20				70	20			
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	20				20	20	50		20
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	20			20			120		60
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	70					70			
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	500			500	320		400		
29	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	20					20			120
30	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0			0			170		
31	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	150					150			
32	вул. ЧеЧумацька 221	0						40		
33	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	20			20					
ВСЬОГО		1730	0		1350	500	640	1030	0	530

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 16	10					10			
2	вул. Баженова 18	0				12				
3	вул. Ватугіна 22	10			10	24		14		14
4	вул. Ватугіна 24	0						12		12
5	вул. Ватугіна 34	0				24				
6	вул. Ватугіна 44	0								11
7	вул. М.Шимка 10	0								15
8	вул. Гладкова 7	10			10					
9	вул. Гладкова 10	0		16		16				
10	вул. С.Ценського 4	0		13						
11	1 пров. Індустріальний 8 гурт.	15					15			
ВСЬОГО		45	0	29	20	76	25	26	0	52

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 17	0		1		1			
2	вул. Ватугіна 26	1		1			1		
3	вул. Ватугіна 34	1					1		
4	вул. Ватугіна 35	1			1	1		1	
5	вул. Ватугіна 39	1	1						
6	вул. Ватугіна 41	0							
7	вул. Немирівське шосе 86	1			1				
8	вул.Гладкова 14	0						1	
9	вул.Гладкова 12	0						2	
10	вул.Чехова 10	0						1	
11	вул. Чумацька 250А	0				1			
12	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	1					1		
13	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	1	1						
14	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0							
15	вул. Учительська 12	1			1			1	
16	вул. Індустріальна 8	0						1	
ВСЬОГО		8	2	2	3	3	3	7	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. О.Антонова 48	0		2						
2	вул. М.Шимка 24	0		5						
3	вул. Ватутіна 44	0								
4	вул. Ватутіна 58	0		2						
5	вул. Учительська 12	0						5		
6	вул. Немирівське шосе 82	0								2
7	вул. Ватутіна 32	0		2						
ВСЬОГО		0	0	11	0	0	0	5	0	2

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт і заміна водозливних зв'язів жолобів, труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 21	4			2		2			
2	вул. Баженова 17	0						2		2
3	вул. Вагута 26	2					2			
4	вул. Гладкова 5	2			2					
5	вул. Гладкова 10	2	2							
6	вул. Лебединського 1 гурт.	3					3			
7	вул. Лебединського 3	2			2					
8	вул. Лебединського 5	2					2			
9	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	2			2					
10	вул. М.Шимка 4									2
11	вул. М.Шимка 28	0				15				
12	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2							2	
13	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	3			2		1			
14	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 10А									8
15	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	2	2							
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0				12				
17	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0						12		
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0							6	
ВСЬОГО		26	4	0	10	27	10	20	2	12

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт сходів та виходів в під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал	Факт виконання IV
1	вул. Ватутіна 22	0				1		1		
2	вул. Лебединського 5	1			1					
3	вул.Чехова 10	0						1		
4	вул.Гладкова 12	0				1				
5	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1			1					
6	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	0						1		
7	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1					1			
ВСЬОГО		3	0	0	2	2	1	3	0	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт козирків входів в під'їзд

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0	

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт козирків входів в підвали

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
ВСЬОГО										

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 18	0		4						
2	вул. Баженова 19	4			4					
3	вул. Баженова 24	0		12						3
4	вул. Ватутіна 24	10	10							
5	вул. Ватутіна 26	4					4			6
6	вул. Ватутіна 32	0				3		6		
7	вул. Ватутіна 35	18			18	5				1
8	вул. Ватутіна 39	4	4							
9	вул. Ватутіна 41	4					4			
10	вул. Ватутіна 46	0				5				
11	пров. Ватутіна 2	7					7	5		
12	вул. Волошкова (А.Іванова) 6	0				9				
13	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4			4					2
14	вул. Гладкова 5	20			20					
15	пров. Гладкова 5	7					7			
16	вул. Лебединського 1 гурт.	6					6			
17	вул. Лебединського 3	7	7							
18	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	5							5	
19	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	10					10			
20	вул. Немирівське шосе 86	5			5					
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	5							5	
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	6					6			
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0		4						
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10			10					
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	7	7							
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	0				5		31		
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	9		5					9	12
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	5				28	5	36		
29	вул. Учитеська 12	0		2		2				6
30	вул. 1-й проїзд Чехова 30	20			20					
31	вул. Чумацька (Блохера) 217а					15				
32	вул. Ватутіна 58	0				3				
ВСЬОГО		177	28	27	81	75	49	78	19	30

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 16	2			2					1
2	вул. Баженова 17	0						4		
3	вул. Баженова 18	0								1
4	вул. Баженова 20	0								1
5	вул. Баженова 26	0		4						5
6	вул. Ватутіна 24	2	2			2		2		1
7	вул. Ватутіна 26	0						2		1
8	вул. Ватутіна 30	0						1		1
9	вул. Ватутіна 32	0				12				2
10	вул. Ватутіна 35	0								1
11	вул. Ватутіна 38	0								
12	вул. Ватутіна 46	0		1				4		
13	вул. Ватутіна 52	0								1
14	вул. Ватутіна 58	0		5						
15	пр. Ватутіна 2	1					1			
16	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	1	1					3		
17	вул. Волошкова (А.Іванова) 14А	0						6		
18	вул. Гладкова 3	4			2		2			
19	вул. Гладкова 5	2			1				1	
20	вул. С.Тимошенка 5А	0				1		2		1
21	вул. Лебединського 1 гурт.	1					1			
22	вул. Лебединського 3	2			1	2	1			
23	вул. Лебединського 5	1			1					
24	вул. Москаленко 39	0						1		1
25	вул. Москаленко 40	1					1			
26	вул. Москаленко 54	1			1					
27	вул. М. Шимка 4	0		3						
28	вул. М. Шимка 10	0								3
29	вул. М. Шимка 14	0						3		4
30	вул. М. Шимка 20	0						3		1
31	вул. М. Шимка 28	0								1
32	вул. М. Шимка 32	0						2		
33	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	8			4		4			
34	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	7			2		5			
35	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1		1	1			1		
36	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	0						3		2
37	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	0								5
38	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18А	0								1
39	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	0		3		7		1		
40	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			1				1	
41	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	3		2	1	6	2			
42	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		15				2		5
43	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	0								1
44	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	0						8		
45	вул.Немирівське шосе 82	0								2
46	вул.Немирівське шосе 84	0		4						
47	вул.Немирівське шосе 86	0		2						
48	вул.Москаденко 39	0						3		
49	вул. Чумацька 250А	0		2						
50	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	3	1		1	2	1			7
51	вул. 1-й проїзд Чехова 30	3			1	6	2			
ВСЬОГО		45	4	42	19	38	20	51	2	49

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Теплопостачання ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 19	3					3			
2	вул. Баженова 26	0		8						8
3	вул. Баженова 36	0								3
4	вул. Ватугіна 22	2			2					
5	вул. Ватугіна 24	2					2			22
6	вул. Ватугіна 26	0								1
7	вул. Ватугіна 39	3			2		1			
8	пров. Ватугіна 2	8	2		4		2			
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	0						4		
10	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			2					
11	вул. Гладкова 3	4			2		2			
12	вул. Лебединського 3	5			5					
13	вул. Лебединського 5	2					2			
14	вул. Москаленко 40	2			1		1			
15	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1					1			
16	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3			3					
17	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	3					3			
18	вул. Немирівське шосе 84	2			1		1			
19	вул. Немирівське шосе 86	2			2					
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2			1		1			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	4			2		2	3		
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	5	1		2		2			
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0					4			
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	0						12		
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18А	0						5		
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	3			3					
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0		8						6
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		12						5
29	вул. 1-й проїзд Чехова 10	0								16
30	вул. 1-й проїзд Чехова 30	8			8					
ВСЬОГО		66	3	28	40	4	23	24	0	61

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Гаряче водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 16	8			8					
2	вул. Баженова 17	0						20		
3	вул. Баженова 18	2					2			
4	вул. Баженова 20	0				2				
5	вул. Ватутіна 32	0				24		10		
6	вул. Ватутіна 35	8			4	14	4			
7	вул. Ватутіна 38	0						12		
8	вул. Ватутіна 46	0				12		10		
9	вул. Ватутіна 52	0								2
10	вул. Ватутіна 58	0		20						
11	пров. Ватутіна 2	15			15					
12	вул. Тимошенко 5А	0						2		
13	вул. Волошкава (А.Іванова) 12а	3			3					8
14	вул. Волошкава (А.Іванова) 14а	7					7			
15	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14	5			3		2			
16	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	22		8	12		10			
17	вул. Немирівське шосе 84	3			3					
18	вул. Немирівське шосе 86	6			3		3			
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	27			27					
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	12					12			
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0		18						
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	0				12				
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	8			4		4			
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	25			15		10			
25	вул. Москаленко 39	0						29		
26	вул. 1-й проїзд Чехова 30	25			10		15			
ВСЬОГО		176	0	46	107	64	69	83	0	10

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Холодне водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 16	5			5					3
	вул. Баженова 18									24
2	вул. Баженова 19	4			4					
3	вул. Баженова 21	2			1		1			
4	вул. Ватугіна 22	2			2					
5	вул. Ватугіна 24	15			5		10			
6	вул. Ватугіна 26	4	2				2			8
7	вул. Ватугіна 32	0				28		4		4
8	вул. Ватугіна 34	2			2					
9	вул. Ватугіна 35	22			12	4	5		5	
10	вул. Ватугіна 36	15	5		5		5			
11	вул. Ватугіна 38	0				15				
12	вул. Ватугіна 39	4			2		2			
13	вул. Ватугіна 41	4			2		2			
14	вул. Ватугіна 44	3	1		1		1			
15	вул. Ватугіна 46	0		4		20				
16	вул. Ватугіна 58	0		4						
17	вул. Ватугіна 9а гурт.	17	5		10		2			
18	пров. Ватугіна 2	0				6				
19	вул. Волошкова (А.Іванова) 8	17			7		5		5	
20	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4	2				2			
21	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			1					1
22	вул. Волошкова (А.Іванова) 14а							16		
23	вул. Гладкова 3	14	3		10					1
24	вул. Гладкова 5	4	2				2			
25	вул. Гладкова 10	2					2			
26	вул. Лебединського 1 гурт.	6			3					3
27	вул. М.Шимка 4	0		36						
28	вул. М.Шимка (К. Маркса) 20	2			1			28		1
29	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3	1		2					
30	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	17	10				7	12		10
31	вул. Немирівське шосе 84	2			1					1
32	вул. Немирівське шосе 86	5	3				2			
33	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2	1				1			
34	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	13			10					3
35	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	20			10		10			
36	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10	5				5			
37	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0						3		
38	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	10			5					5
39	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18 А	0				3				
40	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	6	3		3					
41	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			2					
42	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	6	2		2		2			
43	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	4			2		2			
44	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	3	1		1	30	1	44		
45	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	12	5		2	12	5			6
46	вул. 1-й проїзд Чехова 30	2			1		1			
47	вул. Чумацька (Блюхера) 217а	2	1		1	15				
48	вул. Учительська 12	3	1		1		1			
ВСЬОГО		272	53	44	116	133	78	107	25	55

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт електрообладнання електрощитових

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Баженова 16	0						1		
2	вул. О. Антонова 11	0						1		
3	вул. О. Антонова 18	0						1		
4	вул. О. Антонова 19А	0						1		
5	вул. О. Антонова 23	0						1		
6	вул. М. Шимка 12	0						1		
7	вул. Ватутіна 24	0						1		
8	вул. Ватутіна 9А	0						1		
9	вул. Ватутіна 46	0						1		1
10	вул. Ватутіна 35	0								1
11	вул. Індустріальна 8	0						1		
12	вул. Гладкова 14	0						1		
13	вул. Немирівське шосе 82	0								1
14	1-й проїзд. Чехова 30	0								1
15	вул. Гладкова 12	1	1							
ВСЬОГО		1	1	0	0	0	0	11	0	4

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Встановлення металопластикових вікон

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. М.Шимка 8	0		6						
2	вул. М.Шимка 16	0		6						
3	вул. М.Шимка 20	0		4						
4	вул. Чумацька 250А	0		4						
ВСЬОГО		0	0	20	0		0		0	

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Встановлення акустичних вимикачів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
1	вул. Учительська 12	0		20						
2	вул. О.Антонова 12А	0								36
3	вул. О.Антонова 11	0								12
4	вул. О.Антонова 2	0						16		
ВСЬОГО		0	0	20	0	0	0	16	0	48

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Встановлення поштових криньок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал	Факт виконання IV квартал
I	вул. Чехова 30	0		108						
ВСЬОГО		0	0	108	0		0		0	